

## RAADSINFORMATIEBRIEF

---

<b>Onderwerp:</b>	Voortgang uitvoeringsplan openbare verlichting
<b>Registratienummer:</b>	00629423
<b>Datum:</b>	19 februari 2018
<b>Portefeuillehouder:</b>	W.A. Verhees
<b>Steller:</b>	Peter Thieme
<b>Nummer:</b>	RIB-HV-1804

---

Geachte Raad,

In de Raadsinformatiebrief (RIB) van 9 augustus 2017 heeft u een verslag gekregen over de afgeronde werkzaamheden in Neerkant. U heeft daarbij een doorkijk gekregen over de voorlopige plannen voor de verduurzaming van de openbare verlichting.

### **Overeenkomsten met werkgroepen Dorps-, wijkraden**

De gemeente heeft in de opvolgende stap na Neerkant overige dorps- en wijkraden opgeroepen om inspraak te nemen over de plannen met de verlichting. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Deurne overeenstemming heeft bereikt met 3 kerkdorpen en 3 wijken. In deze gebieden worden binnenkort lichtmasten gesaneerd, fietspadverlichting aangebracht, en lampen worden – op termijn - vervangen door LED.

### **Nog overeenstemming te krijgen met overig gebieden**

- Met 2 wijkraden worden binnenkort resultaten geboekt. Van overige gebieden is nog niet bekend wat er met de verlichting mogelijk is.
- De gemeente doet binnenkort een herhaalde oproep om inspraak te nemen via een online tool.

### **Raamovereenkomst met deelopdrachten**

Eind december 2017 vond de aanbesteding en gunning plaats van de raamovereenkomst voor het verwijderen van verlichting – het aanbrengen van fietspadverlichting – en het verduurzamen van de verlichting (ombouw naar LED). Firma Ziut uit Weert was de laagste inschrijver en heeft het werk gegund gekregen.

De grootte van de deelopdrachten wordt bepaald door het beschikbaar gestelde budget en het op dat moment geraamde restant op het onderhoudsbudget van de openbare verlichting. Er wordt op deze manier geen extra vraag naar middelen gedaan.

De volgende fasering wordt in overleg met dorps- en wijkraden aangehouden:

#### 1. In de eerste deelopdracht is opgenomen:

- alle verlichting saneren waarvan de werkgroepen vinden dat die weg mag;
- aanleg van fietspadverlichting tussen de dorpskernen;
- het vervangen van een deel natrium houdende lampen door ledverlichting.

#### 2. Evaluatie:

Tussen de eerste en de tweede deelopdracht vindt een evaluatie plaats van de werkzaamheden tot dan toe. Dorps- en wijkraden worden actief bevraagd mening te geven over de gang van zaken zodat verbeterpunten meegenomen worden in de tweede deelopdracht.

### 3. In de tweede deelopdracht wordt opgenomen:

Afhankelijk van het budget worden in de gebieden waar binnenkort meer duidelijkheid over is wat er met de verlichting kan gebeuren de volgende stappen genomen:

- saneren van lichtmasten. De gemeente houdt er rekening mee dat er nog meer dan voorzien gesaneerd kan worden;
- het vervangen van natrium houdende lampen;
- de ombouwen naar ledverlichting. De volgorde van vervanging wordt hoofdzakelijk bepaald door de leeftijd van de te vervangen materialen en het verbruik van de huidige verlichting.

### **Kosten voor bodemverontreinigingen**

In Neerkant was aanvullend onderzoek naar bodemverontreinigingen nodig. Ook moesten extra maatregelen getroffen worden voor het werken in verontreinigde grond. Dit heeft een flinke hap uit het budget voor Neerkant genomen. Aanvullende onderzoek naar bodemverontreinigingen in de gebieden die binnen de eerste deelopdracht vallen loopt nog. De verwachting is dat deze extra uitgaven geen invloed hebben op het streven om in 2038 alle verlichting omgebouwd te hebben naar LED.

### **Regionaal Uitvoering Plan**

De gemeente heeft van de Provincie NB een toezegging ontvangen voor tegemoetkoming van de kosten bij de aanleg van fietspadverlichting. Deze extra ruimte op het budget biedt mogelijkheid om versneld natrium houdende lampen om te bouwen naar LED.

### **Proef met uitschakelen van verlichting in januari tot met maart 2018**

De gemeente is gestart met een proef om verlichting uit te schakelen. De lichtmasten waarvan de wijkraden vinden dat die gesaneerd mogen worden, worden voor een periode van 2 maanden uitgeschakeld. Bewoners ervaren dan hoe het is om minder verlichting in de straat te hebben. De verlichting die niet uitgeschakeld wordt, brandt dan ook in de nacht (normaliter gaat een deel van de verlichting om 23:30 uur uit). Ook na de proef blijven alle lampen in deze wijken ook na 23:30 uur branden, omdat de aannemer deze anders allemaal weer handmatig zou moeten wijzigen.

Als de verlichting omgebouwd wordt naar LED dan blijft deze overal de hele nacht branden. In de uren waarop minder verkeersbewegingen zijn wordt de ledverlichting gedimd naar een lager niveau.

### **Communicatie met wijkraden en bewoners**

Volgens afspraak met de dorps- en wijkraden houdt de gemeente de werkgroepen actief op de hoogte over de volgorde van werkzaamheden. Met alle dorps- en wijkraden vindt overleg plaats over de planning en vervanging. Ook ontvangen zij per mail deze RIB. Daarnaast worden berichten geplaatst op de website van de gemeente Deurne, en in het Weekblad voor Deurne.

### **Planning en doorkijk**

Onderstaande planning wordt met dorps-, en wijkraden besproken:

- Q2 van 2018, 1<sup>e</sup> deelopdracht: sanering verlichting, plaatsen fietspadverlichting, ombouw van een groot deel van de natrium houdende lampen naar LED in die gebieden waar al overeenstemming is bereikt;
- Q3 van 2018 evaluatie 1<sup>e</sup> deelopdracht, inclusief overleg en verslaglegging van aanvullende afspraken met de dorps- en wijkraden;
- Q3 van 2018 2<sup>e</sup> deelopdracht: ombouw resterende natrium houdende lampen naar LED, saneringen en ombouw van overige lampen naar leeftijd;

- 2019 3<sup>e</sup> deelopdracht: sanering van lichtmasten in gebieden waarvan momenteel nog niet bekend is waar verlichting weg kan/mag, en ombouw naar LED.

Ik hou u na de 3<sup>e</sup> deelopdracht graag op de hoogte met een RIB.

Wethouder

W.A. Verhees